

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उ०प्र० जल निगम, ललितपुर।
बुन्देलखण्ड पैकेज अन्तर्गत (निर्माणाधीन स्वीकृत ग्रामीण पाइपड पेयजल योजनाए)
(नोडल विभाग – ग्राम्य विकास)

जनपद का नाम :- ललितपुर

वर्ष – 2016-17

प्रगति माह :- दिसम्बर 2016

नोट – परियोजनावार विस्तृत समीक्षा इस प्रारूप पर की जायेगी।

(इकाई- धनराशि रू० लाख में/संख्या)

क्र० सं०	परियोजना का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत लागत / पुनरीक्षित लागत (लाख रू०)	कार्य प्रारम्भ की वास्तविक तिथि	धनराशि		भौतिक प्रगति				अभ्युक्ति	पूर्ण करने की तिथि	
					अवमुक्त	क्रमिक व्यय	योजना के घटक	इकाई	आकार संख्या	भौतिक प्रगति प्रतिशत		लक्षित	वास्तविक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ककरुआ ग्राम पेयजल योजना	2013	289.74 E/M 82.55	06/2014	289.74	237.44	1- पम्प हाउस	सं०	4	4 नग 100%		03/2016	12/2016
							2- अवर जलाशय 150कि०ली/18 मी०	सं०	1	95%			
							3- राइजिंग मेन	मी०	3290.00	3290.00			
							4- वितरण प्रणाली	मी०	6195.00	6195.00			
							5- सी०डब्लू० आर० कम पम्प हाउस	सं०	1	100%			
							6- बाउण्ड्री वाल	मी०	115	90%			
							7- नलकूप	सं०	4	4 पूर्ण			
							8- पम्पिंग प्लान्ट	सं०	6	5 नग			
							9- क्लोरीनेटिंग प्लान्ट	सं०	1	1 नग			
							10- ट्रान्समिशन लाइन	सं०	5	5 नग			
2	डोंगराकलां ग्राम समूह पेयजल योजना	2013	2260.13 E/M 362.00	06/2014	2260.13	1735.01	1- इनटैक वेल (5.00 मी० व्यास)	संख्या	1	95%		03/2017	-
							2- रा-वाटर राइजिंग मेन	मी०	5750	95%			
							3- क्लियर वाटर राइजिंग मेन	मी०	14050	95%			
							4- वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट 4.40 MLD	सं०	1	80%			
							5- सी०डब्लू०आर० कम पम्प हाउस 350 KL, 200 KL	सं०	2	1 नग -80% 1 नग - 90%			
							6- ओवर हैड टैंक 400कि०ली/18मी० 400कि०ली०/20मी०	सं०	2	90%			
							7- वितरण प्रणाली	कि०मी०	30.21	पूर्ण			
							8- बाउण्ड्रीवाल	मी०	350.00	60%			
							9- रा-वाटर पम्पिंग प्लांट	सं०	2	-			
							10- क्लियरवाटर पम्पिंग प्लांट	सं०	6	-			
							11- ट्रान्समिशन लाइन	सं०	3	-			
							12- पावर सब स्टेशन	सं०	2	-			

क्रमशः पेज 2 पर

क्रं० सं०	परियोजना का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत लागत/ पुनरीक्षित लागत (लाख रू०)	कार्य प्रारम्भ की वास्तविक तिथि	धनराशि		भौतिक प्रगति				अभ्युक्ति	पूर्ण करने की तिथि	
					अवमुक्त	क्रमिक व्यय	योजना के घटक	इकाई	आकार संख्या	भौतिक प्रगति प्रतिशत		लक्षित	वास्तविक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	जखौरा-बिजरौटा ग्राम समूह पेयजल योजना	2014	6893.31 E/M 523.56	04/2015	4162.00	3145.93	1- इनटैक वेल (6.00 मी० व्यास)	संख्या	1	80%	1- कुल प्रगति 65% 2- आंशिक सामग्री प्राप्त। 3- पम्पिंग प्लान्ट की निविदायें आमंत्रित। 4- विद्युत संयोजन की धनराशि जमा। 6- बालू न मिलने के कारण आर०सी०सी० कार्यों में व्यवधान आ रहा है।	03/2018	-
							2- रा-वाटर राइजिंग मेन	मी०	1285.00	-			
							3- क्लियर वाटर राइजिंग मेन	मी०	27825.00	10685.00			
							4- वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट 13.30 MLD	सं०	1	60%			
							5- सी०डब्लू०आर० क०प०हा० 1000 KL, 1000 KL, 875KL, 730 KL, 375 KL, 210 KL	सं०	6	4 नग - 90% 1 नग - 60%			
							6- ओवर हेड टैंक 350कि०ली/18मी०, 300कि०ली०/16मी०, 850कि०ली०/22मी०, 350कि०ली०/10मी०, 500कि०ली०/14मी०	सं०	5	2 नग - 90% 2 नग - 80%			
							7- वितरण प्रणाली	कि०मी०	171.50	58.00			
							8- बाउण्ड्रीवाल	मी०	1206.00	70%			
							9- रा-वाटर पम्पिंग प्लांट	सं०	2	-			
							10- क्लियरवाटर पम्पिंग प्लांट	सं०	20	-			
							11- ट्रांसमिशन लाइन	सं०		-			
							12- पावर सब स्टेशन	सं०	7	-			
	योग :-		9443.18		6711.87	5118.38							

अधिकासी अभियन्ता

परियोजना प्रबन्धक