

सिंचाई निर्माण खण्ड-प्रथम, ललितपुर

प्रारूप-1

विभागवार/जनपदवार/वर्षवार स्वीकृत, अवमुक्त एवं व्यय धनराशि की प्रगति

माह-05/2015

(धनराशि करोड़ ₹0 में)

मण्डल :- झांसी

क्र.सं.	योजना का नाम	विभाग का नाम	जनपद	कुल स्वीकृत पैकेज वर्ष 2010-11 से 2015-16 तक						वर्ष 2010-11 से 2013-14 हेतु पैकेज		वर्ष 2014-15 हेतु पैकेज		वर्ष 2015-16 हेतु पैकेज						
				कुल स्वीकृत धनराशि	कुल अवमुक्त धनराशि	स्वीकृत कॉलम (5) के सापेक्ष अवमुक्त का प्रतिशत	कुल व्यय धनराशि		अवमुक्त कॉलम (6) के सापेक्ष व्यय का प्रतिशत	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त / व्यय धनराशि	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त / व्यय धनराशि	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि	स्वीकृत कॉलम (15) के सापेक्ष अवमुक्त का प्रतिशत	व्यय धनराशि		अवमुक्त कॉलम (16) के सापेक्ष व्यय का प्रतिशत	मनरेगा मद की समर्पित धनराशि
							माह में	कमिक									माह में	कमिक		
1	जाखलौन पम्प नहर के क्रिमी 4.00 से 34.300 के मध्य विभिन्न रीचों में सी0सी0 लाइनिंग का कार्य	सिंचाई निर्माण खण्ड-प्रथम, ललितपुर	ललितपुर	19.0295	17.2260	90.52%	-	17.0542	99.00%	19.0295	17.0542	-	-	-	-	-	-	-	0.1718	
2	भैलवारा राजवाहा प्रणाली की लाइनिंग, पिचिंग और क्षमता पुर्नस्थापना का कार्य			2.2161	1.9741	89.07%	-	1.9507	98.81%	2.2161	1.9507	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0234
योग-				21.2456	19.2001			19.0049		21.2456	19.0049								0.1952	

नोट:- जिलाधिकारी, ललितपुर द्वारा लीड की मिट्टी उपलब्ध न कराये जाने के फलस्वरूप कार्य यथास्थिति में पूर्ण मानते हुये कार्य का अन्तिमीकरण किया जा चुका है। मनरेगा की अवशेष धनराशि रुपये 21.00 लाख इस कार्यालय द्वारा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, ललितपुर के बैंक सं0-002108 दिनांक 23.02.2013 के द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, ललितपुर को वापिस किया गया है, जिसमें बुन्देलखण्ड पैकेज में मनरेगा मद की 19.52 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

for
अधिशायी अभियन्ता,
सिंचाई निर्माण खण्ड-प्रथम,
ललितपुर

सिंचाई निर्माण खण्ड-प्रथम, ललितपुर
विभागवार एवं जनपदवार विभिन्न सेक्टर में स्वीकृत धनराशि के अंश के सापेक्ष अवमुक्त एवं व्यय धनराशि की प्रगति



मण्डल-झांसी

दिनांक :- 31.05.2015 तक

धनराशि करोड़ रु० में

क्र. सं.	विभाग का नाम	जनपद का नाम	योजना का नाम	कुल स्वीकृत, अवमुक्त एवं व्यय धनराशि	कुल स्वीकृत पैकेज वर्ष 2010-11 से 2015-16 तक						कुल योग (6+7+8+9+10+11)	वर्ष 2014-15 हेतु स्वीकृत पैकेज						कुल योग (13+14+15+16+17+18)	वर्ष 2015-16 हेतु स्वीकृत पैकेज				कुल योग (20+21+22+23+24+25)			
					केंद्रांश	राज्यांश	लाभार्थी अंश	मनरेगा अंश	बी.आर.जी. एफ. / आर.के. बी.आई.	एडीशनल सेन्ट्रल असिस्टेन्ट (ए.सी.ए.)		केंद्रांश	राज्यांश	लाभार्थी अंश	मनरेगा अंश	बी.आर.जी. एफ. / आर.के. बी.आई.	एडीशनल सेन्ट्रल असिस्टेन्ट (ए.सी.ए.)		केंद्रांश	राज्यांश	लाभार्थी अंश	मनरेगा अंश		बी.आर.जी. एफ. / आर.के. बी.आई.	एडीशनल सेन्ट्रल असिस्टेन्ट (ए.सी.ए.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	सिंचाई निर्माण खण्ड-प्रथम, ललितपुर	ललितपुर	जाखलौन पम्प नहर के किमी० 4.00 से 34.300 के मध्य विभिन्न शीचों में सी०सी० लाइनिंग का कार्य	स्वीकृत	-	-	-	2.410	-	16.6195	19.0295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
अवमुक्त			-	-	-	0.6065	-	16.6195	17.2260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
व्यय			-	-	-	0.4347	-	16.6195	17.0542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	सिंचाई निर्माण खण्ड-प्रथम, ललितपुर	ललितपुर	मैलवारा राजवाहा प्रणाली की लाइनिंग, पिचिंग और क्षमता पुनर्स्थापना का कार्य	स्वीकृत	-	-	-	0.290	-	1.9261	2.2161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
अवमुक्त			-	-	-	0.050	-	1.9241	1.9761	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
व्यय			-	-	-	0.0266	-	1.9241	1.9507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			योग	स्वीकृत	-	-	-	2.700	-	18.5456	21.2456	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			अवमुक्त	-	-	-	0.6565	-	18.5436	19.2001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			व्यय	-	-	-	0.4613	-	18.5436	19.0049	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

नोट:-जिलाधिकारी, ललितपुर द्वारा लीड की मिट्टी उपलब्ध न कराये जाने के फलस्वरूप कार्य यथा स्थिति में पूर्ण मानते हुये अन्तिमीकरण किया जा चुका है।

for 
अधिसासी अभियंता
सिंचाई निर्माण खण्ड-प्रथम,
ललितपुर 

प्रारूप-3
सिंचाई निर्माण खण्ड-प्रथम, ललितपुर
जनपदवार/वर्षवार योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति

3/16

मण्डल-झांसी,

जनपद-ललितपुर

दिनांक :- 31.05.2015 तक

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	कार्यक्रम का नाम (क्षेत्र/स्थल नाम सहित)	इकाई	कुल स्वीकृत पैकेज वर्ष 2010-11 से 2015-16 तक								वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक		वर्ष 2014-15		वर्ष 2015-16 की प्रगति					
			भौतिक लक्ष्य	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि कॉलम (5) के सापेक्ष	व्यय धनराशि कॉलम (6) के सापेक्ष		भौतिक पूर्ति कॉलम (4) के सापेक्ष		अवमुक्त /व्यय धनराशि	भौतिक पूर्ति	अवमुक्त धनराशि	भौतिक पूर्ति	भौतिक लक्ष्य	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि कॉलम (16) के सापेक्ष	व्यय धनराशि कॉलम (17) के सापेक्ष		भौतिक पूर्ति कॉलम (15) के सापेक्ष	
						माह में	क्रमिक	माह में	क्रमिक								माह में	क्रमिक	माह में	क्रमिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
मण्डलीय अधिकारी का नाम- दिलीप अस्थाना, अधीक्षण अभियंता																				
खण्डीय अधिकारी का नाम/जनपद स्तरीय अधिकारी का नाम- दिलीप अस्थाना, अधिराशी अभियंता																				
(क) योजना का नाम																				
जनपद-ललितपुर																				
1	जाखलौन पम्प नहर के किमी० 4.00 से 34.300 के मध्य विभिन्न रीचों में सी०सी० लाइनिंग का कार्य	जॉब	100%	1902.95	1722.60	-	1705.42	-	88%	1705.42	88%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	मैलवारा राजवाहा प्रणाली की लाइनिंग, पिचिंग और क्षमता पुर्नस्थापना का कार्य	जॉब	100%	221.61	197.41	-	195.07	-	75%	195.07	75%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग		-	2124.56	1920.01	-	1900.49	-	-	1900.49		-	-	-	-	-	-	-	-	-

नोट:-जिलाधिकारी, ललितपुर द्वारा लीड की मिट्टी उपलब्ध न कराये जाने के फलस्वरूप कार्य यथा स्थिति में पूर्ण मानते हुये अन्तिमीकरण किया जा चुका है।

for
अधिशायी अभियंता
सिंचाई निर्माण खण्ड-प्रथम,
ललितपुर

191