

**कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उ०प्र० जल निगम, ललितपुर।**  
**बुन्देलखण्ड पैकेज अन्तर्गत (निर्माणाधीन स्वीकृत ग्रामीण पाइपड पेयजल योजनाएं)**  
**(नोडल विभाग – ग्राम्य विकास)**

जनपद का नाम :- ललितपुर

वर्ष – 2016-17

प्रगति माह :- अगस्त 2016

नोट – परियोजनावार विस्तृत समीक्षा इस प्रारूप पर की जायेगी।

(इकाई- धनराशि रू० लाख में/संख्या)

क्र० सं०	परियोजना का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत लागत/पुनरीक्षित लागत	कार्य प्रारम्भ की वास्तविक तिथि	धनराशि		भौतिक प्रगति				अभ्युक्ति	पूर्ण करने की तिथि	
					अवमुक्त	क्रमिक व्यय	योजना के घटक	इकाई	आकार संख्या	भौतिक प्रगति प्रतिशत		लक्षित	वास्तविक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ककरुआ ग्राम पेयजल योजना	2013	289.74 E/M 82.55	06/2014	289.74	234.77	1- पम्प हाउस	सं०	4	3 नग 100% 1 नग 90%		03/2016	08/2016
							2- अवर जलाशय 150कि०ली/ 18 मी०	सं०	1	95%		1- कुल प्रगति-95% 2- 3 नग नलकूपों से जलापूर्ति 05/2016 में चालू की गई। वर्तमान में विद्युत व्यवधान के कारण जलापूर्ति बाधित है।	
							3- राइजिंग मेन	मी०	3290.00	3290.00			
							4- वितरण प्रणाली	मी०	6195.00	6195.00			
							5- सी०डब्लू० आर० कम पम्प हाउस	सं०	1	100%			
							6- बाउण्ड्री वाल	मी०	115	90%			
							7- नलकूप	सं०	4	4 पूर्ण			
							8- पम्पिंग प्लान्ट	सं०	6	5 नग			
							9- क्लोरीनेटिंग प्लान्ट	सं०	1	1 नग			
							10- ट्रान्समिशन लाइन	सं०	5	5 नग			
2	डोंगराकलां ग्राम समूह पेयजल योजना	2013	2260.13 E/M 362.00	06/2014	2260.13	1696.16	1- इनटैक वेल (5.00 मी० व्यास)	संख्या	1	90%			03/2017
							2- रा-वाटर राइजिंग मेन	मी०	5750	95%		1- कुल प्रगति 85% 2- सामग्री प्राप्त। 3- योजना 12/2016 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है। 4- विद्युत संयोजन की धनराशि जमा। 5- पम्पिंग प्लान्ट की सामग्री प्राप्त।	
							3- क्लोरीन वाटर राइजिंग मेन	मी०	14050	95%			
							4- वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट 4.40 MLD	सं०	1	70%			
							5- सी०डब्लू०आर० कम पम्प हाउस 350 KL, 200 KL	सं०	2	1 नग -70% 1 नग - 90%			
							6- ओवर हैड टैंक 400कि०ली/18मी० 400कि०ली०/20मी०	सं०	2	90%			
							7- वितरण प्रणाली	कि०मी०	30.21	25			
							8- बाउण्ड्रीवाल	मी०	350.00	60%			
							9- रा-वाटर पम्पिंग प्लांट	सं०	2	-			
							10- क्लोरीनवाटर पम्पिंग प्लांट	सं०	6	-			
							11- ट्रान्समिशन लाइन	सं०	3	-			
							12- पावर सब स्टेशन	सं०	2	-			

क्रमशः पेज 2 पर .....

क्र० सं०	परियोजना का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत लागत/पुनरीक्षित लागत	कार्य प्रारम्भ की वास्तविक तिथि	धनराशि		भौतिक प्रगति				अभ्युक्ति	पूर्ण करने की तिथि	
					अवमुक्त	क्रमिक व्यय	योजना के घटक	इकाई	आकार संख्या	भौतिक प्रगति प्रतिशत		लक्षित	वास्तविक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	जखौरा-बिजौराटा ग्राम समूह पेयजल योजना	2014	6893.31 E/M 523.56	04/2015	4162.00	2765.61	1- इनटैक वेल (6.00 मी० व्यास)	संख्या	1	75%		03/2018	-
							2- रा-वाटर राइजिंग मेन	मी०	1285	-		1- कुल प्रगति 55% 2- सामग्री प्राप्त। 3- पम्पिंग प्लान्ट की निविदायें आमंत्रित। 4- योजना पूर्ण करने का लक्ष्य 03/2018 है। 5- विद्युत संयोजन की धनराशि जमा।	
							3- विलीयर वाटर राइजिंग मेन	मी०	27825	-			
							4- वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट 13.30 MLD	सं०	1	25%			
							5- सी०डब्लू०आर० क०प०हा० 1000 KL, 1000 KL, 875KL, 730 KL, 375 KL, 210 KL	सं०	6	4 नग - 90%			
							6- ओवर हेड टैंक 350कि०ली/18मी०, 300कि०ली०/16मी०, 850कि०ली०/22मी०, 350कि०ली०/10मी०, 500कि०ली०/14मी०	सं०	5	2 नग - 90% 3 नग - 80%			
							7- वितरण प्रणाली	कि०मी०	171.50	12.00			
							8- बाउण्ड्रीवाल	मी०	1206.00	60%			
							9- रा-वाटर पम्पिंग प्लांट	सं०	2	-			
							10- विलीयरवाटर पम्पिंग प्लांट	सं०	20	-			
							11- ट्रांसमिशन लाइन	सं०		-			
							12- पावर सब स्टेशन	सं०	7	-			
	योग :-		9443.18		6711.87	4696.54							

अधिशाली अभियन्ता

परियोजना प्रबन्धक