

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

सिंचाई निर्माण खण्ड-तृतीय, ललितपुर

पत्रांक- वी-5/बु0पैकेज/सि0नि0ख0-3/ 237 दिनांक 14-3-16
विषय- बुन्देलखण्ड पैकेज के कार्यों का सत्यापन/जाँच के सम्बन्ध में।
सन्दर्भ- जिलाधिकारी, ललितपुर का पत्रांक-668/बु0ख0पै0/2015-16, दिनांक 03.03.2016
जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, ललितपुर।

उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी, ललितपुर के पत्र के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार
उपरोक्त विषयक सूचना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड-तृतीय,
ललितपुर

पत्रांक- वी-5/बु0पैकेज/सि0नि0ख0-3/ 237 तदिनांक

- 1- प्रतिलिपि आयुक्त झॉसी मण्डल, झॉसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- 2- जिलाधिकारी महोदय, ललितपुर को उनके उपरोक्त पत्रांक- 668/बु0ख0पै0/2015-16, दिनांक 03.03.2016 के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित है।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी, ललितपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, ललितपुर को उनके पत्रांक- वी-1/बु0वि0पै0/सिखल/466, दिनांक 04.03.2016 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड-तृतीय,
ललितपुर

9

प्रारूप - 1

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड-तृतीय, ललितपुर

विभागवार/जनपदवार/वर्षवार स्वीकृत, अवमुक्त एवं व्यय धनराशि की प्रगति

मण्डल- झांसी

माह -07 / 2015

(धनराशि करोड रु० में)

क्र० सं०	विभाग का नाम	जनपद	कुल स्वीकृत पैकेज (2010-15) → (2015-16)						वर्ष 2010-11 से 2013-14 हेतु पैकेज		वर्ष 2014-15 हेतु पैकेज		वर्ष 2015-16 हेतु पैकेज					अभ्युक्ति	
			कुल स्वीकृत धनराशि	कुल अवमुक्त धनराशि	स्वीकृत कालम 4 के सापेक्ष अवमुक्त का प्रतिशत	कुल व्यय धनराशि		अवमुक्त कालम 5 के सापेक्ष व्यय का प्रतिशत	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि	स्वीकृत कालम 14 के सापेक्ष अवमुक्त का प्रतिशत	व्यय धनराशि			अवमुक्त कालम 15 के सापेक्ष व्यय का प्रतिशत
						माह में	कृमिक									माह में	कृमिक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	सिंचाई विभाग	ललितपुर	21.27	21.27	100%	-	21.27	100%	21.27	21.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई निर्माण खण्ड-तृतीय,
ललितपुर

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड-तृतीय, ललितपुर

विभागवार एवं जनपदवार विभिन्न सेक्टर में स्वीकृत धनराशि के अंश के सापेक्ष अवमुक्त एवं व्यय धनराशि की प्रगति

मण्डल- झांसी

माह -07/2015

(धनराशि करोड़ रु० में)

क्र० सं०	विभाग का नाम	जनपद का नाम	कुल स्वीकृत अवमुक्त एवं व्यय धनराशि	स्वीकृत पैकेज वर्ष (2010-15) (2015-16)						कुल योग (5+6+7+8+9+10)	वर्ष 2014-15 हेतु स्वीकृत पैकेज						कुल योग (12+13+14+15+16+17)	वर्ष 2015-16 हेतु स्वीकृत पैकेज						कुल योग (19+20+21+22+23+24)
				केंद्रांश	राज्यांश	लामार्थी अंश	मनरेगा अंश	बी.आर.जी. पी.एफ. / आर.के. वी.आर.आई.	एडीशनल सेन्ट्रल अस्टिन्ट (ए.सी.ए.)		केंद्रांश	राज्यांश	लामार्थी अंश	मनरेगा अंश	बी.आर.जी. पी.एफ. / आर.के. वी.आर.आई.	एडीशनल सेन्ट्रल अस्टिन्ट (ए.सी.ए.)		केंद्रांश	राज्यांश	लामार्थी अंश	मनरेगा अंश	बी.आर.जी. पी.एफ. / आर.के. वी.आर.आई.	एडीशनल सेन्ट्रल अस्टिन्ट (ए.सी.ए.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	सिंचाई विभाग	ललितपुर	स्वीकृत	21.27	-	-	-	-	-	21.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			अवमुक्त	21.27	-	-	-	-	-	21.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			व्यय	21.27	-	-	-	-	-	21.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई निर्माण खण्ड-तृतीय,
ललितपुर

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
सिचाई निर्माण खण्ड-तृतीय, ललितपुर
जनपदवार/वर्षवार योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति

मण्डल- झांसी

माह-07/2015

(धनराशि लाख रू० में)

क्र० सं०	कार्यक्रम का नाम (क्षेत्र/स्थल नाम सहित)	इकाई	कुल स्वीकृत पैकेज (2010-15) → (2015-16)							वर्ष 2010-11 से 2013-14 हेतु पैकेज		वर्ष 2014-15 हेतु पैकेज		वर्ष 2015-16 की प्रगति							
			भौतिक लक्ष्य	अवमुक्त धनराशि	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि		भौतिक पूर्ति कालम 4 के सापेक्ष		अवमुक्त / व्यय धनराशि	भौतिक पूर्ति	अवमुक्त / व्यय धनराशि	भौतिक पूर्ति	भौतिक लक्ष्य	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि कालम 16 के सापेक्ष	व्यय धनराशि कालम 17 के सापेक्ष		भौतिक पूर्ति कालम 15 के सापेक्ष		
						माह में	क्रमिक	माह में	क्रमिक								माह में	क्रमिक	माह में	क्रमिक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	अधिकारी का नाम वी०के० श्रीवास्तव, अधिशासी अभियन्ता,		मौ०- 9415028540							जनपद का नाम - ललितपुर											
वर्ष 2010-11																					
1	निघली राजघाट नहर के किमी० 44.00 से 56.760 तक रेस्टोरेशन एवं रिनोवेशन का कार्य	सि.नि.ख.-3, ललितपुर	100%	12.50	12.50	-	12.50	-	100%	12.50	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	निघली राजघाट नहर के किमी० 44.00 से 56.760 तक रेस्टोरेशन, रिनोवेशन एवं लाइनिंग का कार्य	सि.नि.ख.-3, ललितपुर	100%	10.00	10.00	-	10.00	-	100%	10.00	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	अम्बाबाय राजवाहा पर रेस्टोरेशन एवं रिनोवेशन का कार्य	सि.नि.ख.-3, ललितपुर	100%	12.50	12.50	-	12.50	-	100%	12.50	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	ऊपरी राजघाट नहर के किमी० 0.00 से 23.340 तक लाइनिंग का कार्य	सि.नि.ख.-3, ललितपुर	100%	15.00	15.00	-	15.00	-	100%	15.00	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	योग-			50.00	50.00	-	50.00	-		50.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
वर्ष 2011-12																					
1	निघली राजघाट नहर के किमी० 44.00 से 56.760 तक रेस्टोरेशन एवं रिनोवेशन का कार्य	सि.नि.ख.-3, ललितपुर	100%	335.00	335.00	-	335.00	-	100%	335.00	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	निघली राजघाट नहर के किमी० 44.00 से 56.760 तक रेस्टोरेशन, रिनोवेशन एवं लाइनिंग का कार्य	सि.नि.ख.-3, ललितपुर	100%	314.97	314.97	-	314.97	-	100%	314.97	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	अम्बाबाय राजवाहा पर रेस्टोरेशन एवं रिनोवेशन का कार्य	सि.नि.ख.-3, ललितपुर	100%	535.01	535.01	-	535.01	-	100%	535.01	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	ऊपरी राजघाट नहर के किमी० 0.00 से 23.340 तक लाइनिंग का कार्य	सि.नि.ख.-3, ललितपुर	100%	150.00	150.00	-	150.00	-	100%	150.00	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	योग-			1334.98	1334.98	-	1334.98	-		1334.98		-	-	-	-	-	-	-	-	-	

क्रमशः.....2

क्र० वक्र०	कार्यक्रम का नाम (क्षेत्र/स्थल नाम सहित)	इकाई	कुल स्वीकृत पैकेज (2010-15) → (2015-16)							वर्ष 2010-11 से 2013-14 हेतु पैकेज		वर्ष 2014-15 पैकेज		वर्ष 2015-16 की प्रगति								
			भौतिक लक्ष्य	अवमुक्त धनराशि	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि		भौतिक पूर्ति कालम 4 के सापेक्ष		अवमुक्त / व्यय धनराशि	भौतिक पूर्ति	अवमुक्त / व्यय धनराशि	भौतिक पूर्ति	भौतिक लक्ष्य	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि कालम 16 के सापेक्ष	व्यय धनराशि कालम 17 के सापेक्ष		भौतिक पूर्ति कालम 15 के सापेक्ष			
						माह में	क्रमिक	माह में	क्रमिक								माह में	क्रमिक	माह में	क्रमिक	माह में	क्रमिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
अधिकारी का नाम वी०के० श्रीवास्तव, अधिशासी अभियन्ता,			मो०- 9415026540							जनपद का नाम - ललितपुर												
वर्ष 2012-13																						
1	निचली राजघाट नहर के किमी० 44.00 से 56.760 तक रेस्टोरेशन एवं रिनोवेशन का कार्य	सि.नि.ख.-3, ललितपुर	100%	78.00	78.00	-	78.00	-	100%	78.00	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	निचली राजघाट नहर के किमी० 44.00 से 56.760 तक रेस्टोरेशन, रिनोवेशन एवं लाइनिंग का कार्य	सि.नि.ख.-3, ललितपुर	100%	115.88	115.88	-	115.88	-	100%	115.88	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	अम्बाबाय राजवाहा पर रेस्टोरेशन एवं रिनोवेशन का कार्य	सि.नि.ख.-3, ललितपुर	100%	153.00	153.00	-	153.00	-	100%	153.00	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	ऊपरी राजघाट नहर के किमी० 0.00 से 23.340 तक लाइनिंग का कार्य	सि.नि.ख.-3, ललितपुर	100%	76.10	76.10	-	76.10	-	100%	76.10	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	ऊपरी राजघाट नहर के किमी० 0.00 से 23.340 तक रेस्टोरेशन एवं लाइनिंग का कार्य	सि.नि.ख.-3, ललितपुर	100%	0.10	0.10	-	0.10	-	100%	0.10	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
योग-				423.08	423.08	-	423.08	-		423.08		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
वर्ष 2013-14																						
1	ऊपरी राजघाट नहर के किमी० 0.00 से 24.340 तक लाइनिंग का कार्य	सि.नि.ख.-3, ललितपुर	100%	319.27	319.27	-	319.27	-	100%	319.27	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
योग-				319.27	319.27	-	319.27	-		319.27		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
कुल योग-				2127.33	2127.33	-	2127.33	-		2127.33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई निर्माण खण्ड - तृतीय,
ललितपुर