

**प्रारूप-1**

**विभागवार/जनपदवार/वर्षवार स्वीकृत, अवमुक्त एवं व्यय धनराशि की प्रगति**

जनपद ललितपुर

माह अगस्त, 2016

धनराशि : करोड़ रु0 में

क्र० सं०	विभाग का नाम	जनपद	कुल स्वीकृत पैकेज (2010-16) --- 2016-17						वर्ष 2010-11 से 2014-15 हेतु पैकेज		वर्ष 2015-16 हेतु पैकेज		वर्ष 2016-17 हेतु पैकेज						अभ्युक्ति
			कुल स्वीकृत धनराशि	शासन से अवमुक्त धनराशि	स्वीकृत कालम (4)के सापेक्ष अवमुक्त का प्रतिशत	कुल व्यय धनराशि		अवमुक्त कालम (5) के सापेक्ष व्यय का प्रतिशत	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त / व्यय धनराशि	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त / व्यय धनराशि	स्वीकृत धनराशि	शासन से अवमुक्त धनराशि /	स्वीकृत कालम (14)के सापेक्ष अवमुक्त का प्रतिशत	व्यय धनराशि		अवमुक्त कालम (15) के सापेक्ष व्यय का प्रतिशत	
						माह में	क्रमिक									माह में	क्रमिक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	कृषि विपणन	ललितपुर	106.21	84.41	79.47	0.55	83.37	98.77	67.19	67.19	14.37	14.37	24.65	2.85	11.56	0.55	1.81	63.51	—
		जनपद का योग	<b>106.21</b>	<b>84.41</b>	<b>79.47</b>	<b>0.55</b>	<b>83.37</b>	<b>98.77</b>	67.19	67.19	14.37	14.37	24.65	<b>2.85</b>	<b>11.56</b>	<b>0.55</b>	<b>1.81</b>	<b>63.51</b>	—

**अभ्युक्ति :-** 01 नग विशिष्ट मण्डी स्थल, ललितपुर का निर्माण कार्य पूर्ण। 01 नग ग्रामीण अवस्थापना केन्द्र का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसकी स्वीकृत लागत 141.20 लाख है उपलब्ध धनराशि रु0 141.20 के सापेक्ष 103.18 लाख का व्यय हो चुका है। कार्य की भौतिक प्रगति 90% एवं यह कार्य माह अक्टूबर, 2016 में पूर्ण होना सम्भावित है।

सहायक अभियन्ता  
मण्डी परिषद, झांसी

उप निदेशक (निर्माण)  
मण्डी परिषद, झांसी

**प्रारूप-2**

**विभागवार एवं जनपदवार विभिन्न सेक्टर में स्वीकृत धनराशि के अंश के सापेक्ष अवमुक्त एवं व्यय धनराशि की प्रगति**

क्र 0 सं 0	विभाग का नाम	जनप द	कुल स्वीकृत, अवमुक्त एवं व्यय धनराशि	स्वीकृत पैकेज वर्ष (2010-16) --- 2016-17						कुल योग (5+6+7+ 8+9+10)	वर्ष 2010-16 हेतु स्वीकृत पैकेज						कुल योग (12+13 +14+15 +16+17 )	वर्ष 2016-17 हेतु स्वीकृत पैकेज						कुल योग (19+20+21 + 22+23+24)
				केन्द्रांश	राज्यांश I (मण्डी परिषद)	लाभ पार्थी अंश	मनरे गा अंश	बी0आर0 जी0एफ0 /आर0 के0वी0 आई0	एडीशनल सेन्ट्रल अस्टिन्ट (ए0सी0ए0 )		केन्द्रां श	राज्यांश I (मण्डी परिषद)	लाभ पार्थी अंश	मनरे गा अंश	बी0आर0 जी0एफ0 /आर0 के0वी0 आई0	एडीशन ल सेन्ट्रल अस्टिन्ट ए0सी0ए 0		केन्द्रांश	राज्यांश ( मण्डी परिषद)	लाभ पार्थी अंश	मन रेगा अंश	बी0आर 0 जी0ए फ0 /आर 0 के0वी0 आई0	एडीशनल सेन्ट्रल अस्टिन्ट ए0सी0ए0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	कृषि विपणन	ललि तपुर	स्वीकृत, अवमुक्त व्यय	—	1.00	—	—	—	105.21	106.21	0.00	—	—	—	—	81.56	81.56	—	1.00	—	—	—	23.65	24.65
			योग —	—	—	—	—	—	84.41	84.41	—	—	—	—	—	81.56	81.56	—	—	—	—	—	2.85	2.85
			स्वीकृत, अवमुक्त व्यय	—	1.00	—	—	—	105.21	106.21	0.00	—	—	—	—	81.56	81.56	—	1.00	—	—	—	23.65	24.65
			स्वीकृत, अवमुक्त व्यय	—	—	—	—	—	84.41	84.41	—	—	—	—	—	81.56	81.56	—	—	—	—	—	2.85	2.85
			स्वीकृत, अवमुक्त व्यय	—	—	—	—	—	83.37	83.37	—	—	—	—	—	81.56	81.56	—	—	—	—	—	1.81	1.81

जनपद ललितपुर

धनराशि : करोड़ ₹0 में

माह अगस्त, 2016

सहायक अभियन्ता  
मण्डी परिषद, झांसी

उप निदेशक (निर्माण)  
मण्डी परिषद, झांसी

**प्रारूप-3**

**जनपदवार वर्षवार योजनाओ की भौतिक वित्तीय प्रगति**

जनपद ललितपुर

विभाग का नाम : मण्डी परिषद

धनराशि : लाख रु0 में

माह अगस्त, 2016

क्र० सं०	कार्य का नाम (क्षेत्र/स्थल नाम सहित)	इकाई	कुल स्वीकृत पैकेज(2010-16) — 2016-17							वर्ष 2010-11से 2014-15 तक		वर्ष 2015-16		वर्ष 2016-17 की प्रगति						
			भौतिक लक्ष्य	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि कालम (5) के सापेक्ष/	व्यय धनराशि कालम (6)के सापेक्ष		भौतिक पूर्ति कालम (4) के सापेक्ष		अवमुक्त /व्यय धनराशि	भौतिक पूर्ति	अवमुक्त /व्यय धनराशि	भौतिक पूर्ति	भौतिक लक्ष्य	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि कालम (16) के सापेक्ष	व्यय धनराशि कालम (17)के सापेक्ष		भौतिक पूर्ति कालम (15) के सापेक्ष	
						माह में	क्रमिक	माह में	क्रमिक								माह में	क्रमिक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
श्री रविशंकर गुप्ता, उप निदेशक (प्रशासन/विपणन)											मो0 9450924888									
श्री जे0एस0 यादव, उप निदेशक (निर्माण), मण्डी परिषद, जनपद झांसी/ललितपुर											मो0 8765957063									
<b>जनपद ललितपुर</b>																				
1	प्राइमरी मार्केट यार्ड( निर्माण)	संख्या 01	100%	7321.83	5212.27	0.00	5212.27	0	0	4368.65	00	843.62	0.00	01	2046.68	0.00	0.00	0.00	0	100%
2	रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर न्यूविलेजस (मण्डी स्थल की निर्माण)	संख्या 23	23 नग	3299.32	3228.53	55.37	3125.36	0	22	2350.24	12	593.20	10 नग	01 नग	355.88	26.88	55.37	181.92	0	0
जनपद योग-		1+23= 24 नग		10621.15	8440.80	55.37	8337.63	0	22	6718.89	12	1436.82	10 नग	1+1 =02	2402.56	26.88	55.37	181.92	0	0

**अभ्युक्ति :-** 01 नग विशिष्ट मण्डी स्थल, ललितपुर का निर्माण कार्य पूर्ण। 01 नग ग्रामीण अवरस्थापना केन्द्र का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसकी स्वीकृत लागत 141.20 लाख है उपलब्ध धनराशि रु0 141.20 के सापेक्ष 103.18 लाख का व्यय हो चुका है। कार्य की भौतिक प्रगति 90% एवं यह कार्य माह अक्टूबर, 2016 में पूर्ण होना सम्भावित है।

सहायक अभियन्ता  
मण्डी परिषद, झांसी

उप निदेशक (निर्माण)  
मण्डी परिषद, झांसी