

बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत वित्तीय / भौतिक प्रगति

धनराशि लाख रु0 मे

माह - अप्रैल 2016

वर्ष 2010-12

क्र0 सं0	विभाग का नाम	ग्राम का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत		अवमुक्त		व्यय		भौतिक लक्ष्य		भौतिक पूर्ति		अभ्युक्ति
				धनराशि	धनराशि	धनराशि	धनराशि	कार्य / लाभांश	धनराशि	कार्य / लाभांश का नाम	धनराशि			
1	दुग्ध विकास विभाग	हीरापुर तालवेहट	दुग्ध अवशीतन केन्द्र का निर्माण	230.146	230.146	230.146	230.146	230.146	230.146	1	230.146	कार्य प्रगति पर है।	धनराशि	शासन के निर्देशानुसार समस्त धनराशि कार्य-
			1. सविल कार्य	110.355	110.355	110.355	110.355	110.355	110.355	---	---	100 % work comp.	---	दायी संस्था राष्ट्रीय डेरी
			2. प्रोसिस उपकरण	49.350	49.350	49.350	49.350	49.350	49.350	---	---	100 % work comp.	---	विकास बोर्ड गुजरात
			3. सर्विस उपकरण	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	---	---	100 % work comp.	---	को हस्तगत की गयी थी,
			4. मिसलेनियस उपकरण	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	---	---	100 % work comp.	---	माह सितम्बर 2011
			5. इरकसन	8.835	8.835	8.835	8.835	8.835	8.835	---	---	100 % work comp.	---	से कार्य प्रारम्भ हो गया
			6. कन्टिगजेन्सी	10.377	10.377	10.377	10.377	10.377	10.377	---	---	100 % work comp.	---	था, अवशीतन केन्द्र की
			7. टी0एस0एफ0	10.896	10.896	10.896	10.896	10.896	10.896	---	---	100 % work comp.	---	स्थापना का कार्य 2013
			8. टैक्स आन टी0एस0एफ0	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	---	---	100 % work comp.	---	मे पूर्ण किया गया है।
			याग-	230.146	230.146	230.146	230.146	230.146	230.146	---	---	---	---	प्लॉट कार्य कर रहा है।

प्रबन्धक  
दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0  
झाँसी