

जनपद का नाम - सतितपुर

आर्. पी. टी. एस. योजना

रिपोर्ट:- दिनांक 24.06.2017 तक

क्रम (सं०)	नगर का नाम	स्वीकृत लागत (रु० करोड़ में)	नये 33/11 के. वी. उपकेंद्र (सं०)		33/11 के. वी. उपकेंद्रों की क्षमतावृद्धि (सं०)		33/11 के. वी. अतिरिक्त परिवर्तक (सं०)		33/11 के. वी. नये पीडर/ विभक्तिकरण (कि०मी०)		11 के. वी. नये पीडर/ विभक्तिकरण (कि०मी०)		एनटी ए०बी०सी० केबल (कि०मी०)		अंडर ग्राउंड काबलिंग (कि०मी०)		नये वितरण परिवर्तक की स्थापना (सं०)		वितरण परिवर्तक की क्षमतावृद्धि (सं०)		कैपेसिटर बैंक (सं०)		मीटरिंग (सं०)		परियोजना पूर्ण होने की सक्षित तिथि	
			लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	तालबेराट	1.91	-	-	-	-	-	-	-	-	6.04	1.8	14.05	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	10.7.17
2	पाली	1.67	-	-	-	-	-	-	-	-	4.80	-	15.56	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	10.7.17
3	महरोनी	1.52	-	-	-	-	-	-	-	-	3.59	-	10.92	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	10.7.17